

# 眉山市彭山区交通运输局

## 关于对彭山区五星一桥拆除重建工程项目 绩效评价的整改报告

根据眉山市彭山区财政局委托第三方中介机构四川三贝同道企业管理咨询有限公司出具的《2019年眉山市彭山区五星一桥拆除重建工程项目绩效评价报告》中存在的问题，我单位高度重视，现将整改情况报告如下：

一、预算执行率较低问题：五星一桥拆除重建工程预算为169.44万元，合同价114.35万元，实际支出80.05万元，预算执行率为47.24%，预算执行率较低。

整改措施：由于工程项目经费根据工作时序按进度付款，该项目因工程建设过程中出现了一些不可预见的特殊问题，导致延长了付款周期。在今后项目建设过程中，为提高资金使用效率，我单位将加强预算执行过程监管，加强项目的顺利推进，在年度决算工作之前，完成项目执行支付，提高项目绩效水平。

二、项目结算审计工作尚未开展：本项目于2020年1月3日完成竣工验收，截至2020年7月30日仍未开展第三方审计结算工作。按照施工合同第七条要求：项目完成第三方审计结算工

作后付款至全款 97%，未达到剩余款项付款条件。

整改措施：眉山市彭山区交通运输局已于 2020 年 7 月 27 日按照第三方审计中介服务抽取程序随机抽取四川同创建设工程管理有限公司为该项目的审计单位，且在 2021 年 1 月初经建设单位、施工单位、审计单位三方现场核实确认工程量，审定金额为 119.3598 万元，我单位将在正式审计报告出具后按照财务相关程序和制度按时拨款施工进度款。

眉山市彭山区交通运输局

2021 年 1 月 11 日

